

PROJECTDOSSIER

Kapellerhof 100



Checklist

Gegenereerde datum 06-05-2024 20:39:23

Hanneke Boessen (HARO bouwt)

✓ Vooropname



2024-05-02 12:24:16 **Rob Boessen** Vermoedelijk lekt de sifon onder de douchebak. Deze moet eerst weg. Zit ingetegeld. Weghalen is uitdagend. Daarna afvoerleidingwerk/sifon inspecteren en vervangen waar nodig.

✓ Douchebak verwijderen



2024-05-02 12:25:56 Rob Boessen



2024-05-02 12:26:13 Rob Boessen



2024-05-02 14:47:02 Rob Boessen Douchebak verwijderen was niet mogelijk. Zijkant tegelwerk weggehaald.

✓ Leidingwerk/Sifon inspecteren/vervangen.



2024-05-02 14:47:35 Rob Boessen



2024-05-02 14:47:37 Rob Boessen



2024-05-02 14:47:40 Rob Boessen



2024-05-02 14:47:43 Rob Boessen



2024-05-02 14:48:27 **Rob Boessen** Rubber van sifon was rot en gebroken. Rubbers vervangen en nieuwe schroef gehaald. Afvoer getest door het water half uur te laten lopen. Onderkant blijft droog en in de winkel geen problemen.

☒ Douchebak terugplaatsen.

- ✓ Losgeraakte tegels waar mogelijk herplaatsen, anders vervangen. Voegen en kitten.



2024-05-02 16:20:37 Rob Boessen



2024-05-02 16:20:40 Rob Boessen



2024-05-02 16:21:10 **Rob Boessen** Klaar! Huurder aangegeven de douche niet te gebruiken of schoon te maken voor morgenochtend.